

平成29年度 事務事業評価シート

| | | | | | | | |
|---|--------------------|---|--|------------------------|------------|--------|---------------------------------|
| 事務事業名 | 黒門小学校大規模改修 | | | | | 所管 | 教育委員会 |
| | | | | | | | 庶務課 |
| 事務事業の概要 | 行政計画 | 事業NO. | 242 | 計画事業名 | 区有施設の老朽化対策 | | |
| | 長期総合計画体系 | [基本目標] IV-2. 行政経営の推進 | | | | | |
| | | [小 柱] | | | | | |
| | | [施 策] | | | | | |
| | 根拠法令等 | 条例・規則 | [法令等名] | 台東区教育委員会事務局処務規則第2章第10条 | | | |
| | 事業対象 | 直接的な対象:台東区立黒門小学校 最終的な対象:黒門小学校在学児童 | | | | | |
| | 事業目的 | 区有施設保全計画に基づき、老朽化が進む黒門小学校の内壁・外壁改修をはじめ、電気・給排水・空調等の基幹系設備の更新を行うことにより、児童の多様な学習空間等の質的な機能向上を図る。 | | | | | |
| | 事業内容 | 電気・空調・給排水等の基幹設備の更新を図るとともに、震災復興小学校としての歴史的・文化的価値の保存にも配慮した教育環境の整備を行う。 平成27年度 黒門小学校大規模改修実施設計 平成28年7月～31年3月 黒門小学校大規模改修工事 | | | | | |
| 委託の有無 | 一部委託 | 委託内容 | 物品移転、廃棄物処理等業務 | | | | |
| 補助金の有無 | なし | | | | | | |
| 事務事業の実績 | 種 別 | 指標の名称 | (単位) | 目標値 (30年度) | 26年度 | 27年度 | 28年度 |
| | 活動指標 | 設計・工事(改修工事面積) | m ² | 5,354 | - | 設計 | 942 |
| | | 成果指標 | 工事進捗率 | % | 100 | - | 0 |
| | 決算額 (単位:千円) | | | | - | 16,459 | 361,474 |
| | 事務事業コスト (単位:千円) | 人にかかるコスト(人件費など) | | | - | 5,752 | 4,548 |
| | | 物にかかるコスト(物件費・維持補修費) | | | - | 16,459 | 2,375 |
| | | その他のコスト(扶助費・補助費など) | | | - | 0 | 359,100 |
| | | 総経費 | | | - | 22,211 | 366,023 |
| | 財源項目 (単位:千円) | 受益者負担額(使用料・手数料・負担金など) | | | - | 0 | 0 |
| | | その他特定財源(国や都の支出金・財産収入など) | | | - | 0 | 209,131 |
| 一般財源(区負担額) | | | - | 22,211 | 156,892 | | |
| 前回評価から改善した事項 | なし | | | | | | |
| 評価の視点 | 評価 | 評価の理由 | | | | | |
| | 必要性 | 3 | 黒門小学校の校舎棟は建築後85年以上が経過し、建物・設備の老朽化が進行している。そのため、安全かつ良好な教育環境を維持するため、設置者の責務として計画的に大規模改修工事を実施していく必要がある。 | | | | |
| | 効率性 | 3 | 施設の劣化具合・学校要望等を考慮して工事の優先順位を設定し、経費節減に努めている。 | | | | |
| | 手段の適切性 | 4 | 振動・粉じん対策や、音の大きい工事に充分配慮するため、施工業者と定期的に学校行事を確認し、工事を監理している。また、歴史的・文化的価値に係る独特の意匠選定にあたっては、学校・PTA、地域関係者の意見も参考に工事を進めている。 | | | | |
| | 目的達成度 | 4 | I期工事にあたる体育館棟及び校舎棟屋上については完了している。また、仮設校舎も整備が完了するなど計画通りに進んでいる。 | | | | |
| [評価の理由] (区民生活への影響を十分考慮すること) | | | | | 評価結果 | 今後の方向性 | 維持 拡大改善 維持 縮小 廃止・終了 |
| 内外装の改修、給排水等基幹設備の更新、消防法上必置となる防火扉設置、バリアフリーへの対応を図るとともに、現代の社会要請に即した良質な教育環境を整備していく必要がある。 | | | | | | | |