

朝倉彫塑館通り沿道におけるまちづくりについて

1 概要

朝倉彫塑館通り沿道に位置するすぺーす小倉屋については、令和8年第1回定例会で報告したとおり、令和9年7月の運営開始を目指し改修工事を進めているところである。

この度、建物の外壁を解体したところ、既存の土台・柱等の著しい腐朽が判明したため、追加変更工事の必要が生じた。

2 追加変更工事内容

店舗：柱・梁交換工事等

蔵：土台・柱交換工事、揚屋工事等

3 補正予算額（案）

17,666千円

4 今後の予定

令和8年	第3回定例会	工事請負契約変更議案提出
令和9年	3月	改修工事完了
	4月～	内装工事（運営事業者実施）
	7月	運営開始

すぺーす小倉屋 改修前写真



すぺーす小倉屋 蔵 外壁解体後の土台・柱写真

