

令和 7 年 9 月 8 日
交通対策・地区整備特別委員会資料
都市づくり部地域整備第三課

朝倉彫塑館通り沿道におけるまちづくりについて

1 経 緯

朝倉彫塑館通り沿道に位置するすぺーす小倉屋については、令和 6 年第 4 回定例会で報告したとおり、令和 8 年度中の運営開始を目指し設計、整備等を進めてきたところである。

この度、令和 7 年 6 月に契約を予定していた改修工事の入札が不調となったため、再入札実施に伴い、すぺーす小倉屋の運営開始予定時期を変更する必要が生じた。

2 変更内容

(当初)

令和 7 年 6 月～8 年 1 1 月	改修工事(区)
令和 8 年 1 2 月～9 年 2 月	内装工事(すぺーす小倉屋運営事業者)
令和 9 年 3 月	運営開始

(変更後)

令和 7 年 9 月～9 年 3 月	改修工事(区)
令和 9 年 4 月～9 年 6 月	内装工事(すぺーす小倉屋運営事業者)
令和 9 年 7 月	運営開始

3 今後の予定

令和 7 年 9 月 8 日 企画総務委員会 請負契約の締結に関する議案の審議

令和 7 年 9 月～ 改修工事等

令和 9 年 7 月 運営開始