

令和元～2年度 長期総合計画 検証シート

施策No. 施策名	施策63 区有施設の総合的・計画的な管理と区有地の活用	主管	企画財政部
			用地・施設活用担当

施策の概要	基本目標	多様な主体と連携した区政運営の推進					
	10年後の目指す姿	●公共施設とインフラ施設を含む区有施設において、区民への質の高いサービスが提供され、区民の誰もが安全で快適に区有施設を持続的に利用することができています。 ●大規模用地の有効活用が図られ、地域が活性化しています。					
	主な取り組み	① 区有施設の総合的かつ計画的な保全	③ 大規模用地の活用推進				

* 施策を構成する行政計画事業の進捗は、裏面「行政計画事業」を参照。

施策の執行状況	指標名	策定時 (2018年度末)	R元(2019) 年度末	R2(2020) 年度末	目標		出典
					2023年度末	2028年度末	
施策の指標	施設更新の進捗率	7%	9%	9%	22%	33%	所管課調べ

検証結果	B	(施策及び施策の指標の実績、構成する行政計画事業の進捗・成果・課題等を踏まえ、長期総合計画一部修正(ポストコロナ)を見据えて取り組みを検証) <施策の概要> 区民が区有施設を安全安心に長く利用できるよう、「台東区公共施設等総合管理計画」に基づき、区有施設の総合的かつ計画的な保全を実施している。大規模用地については、行政需要、事業の緊急性、敷地の立地条件など、様々な観点を踏まえ活用を推進している。
	A 順調である	<施策の指標>
	B 概ね順調である	・施設更新の進捗率(×) 策定時より上昇しているが、目標達成には至っていない。施設のあり方や機能の見直しを検討している施設があることや、新型コロナウイルス感染症の影響により、老朽化対策に着手できていない施設もあることが理由である。今後も引き続き、計画的な更新を実施していく。

<今後の方向性>

- ・区有施設の老朽化対策については、着実な実施を推進するため、「台東区公共施設保全計画」を見直す必要がある。
- ・人口動向や区民ニーズを踏まえ、区有施設の有効的かつ効率的な活用を見据えたファシリティマネジメントを推進することも重要である。
- ・旧坂本小学校跡地活用については、暫定活用に向けて関係各課及び地元町会等と調整していく。また、今後の本格活用に向け、引き続き検討していく。

施策を構成する行政計画事業の進捗

	(事業No.) 行政計画事業名	所管課	本事業の取り組み (平成30年度事業量)	計画事業量	年度別 事業計画	令和元年度	令和2年度	令和3年度 (実績は見込み)
						目標	実績	目標
1	区有施設の老朽化対策	施設課 区民課 庶務課	平成小学校大規模改修 (改修工事)	改修工事	目標	改修工事	—	—
					実績	改修工事	—	—
		施設課 区民課 庶務課	竹町幼稚園大規模改修 (改修工事)	改修工事	目標	改修工事	—	—
					実績	改修工事	—	—
		施設課 区民課 庶務課	根岸小学校大規模改修 (実施設計)	改修工事	目標	改修工事	改修工事	改修工事
					実績	改修工事	改修工事	改修工事
		施設課 区民課 庶務課	根岸幼稚園大規模改修 (実施設計)	改修工事	目標	改修工事	改修工事	改修工事
					実績	改修工事	改修工事	改修工事
		施設課 区民課 庶務課	東浅草小学校大規模改修 (実施設計)	改修工事	目標	改修工事	改修工事	改修工事
					実績	改修工事	改修工事	改修工事
		施設課 区民課 庶務課	東浅草こどもクラブ大規模改修 (実施設計)	改修工事	目標	改修工事	改修工事	改修工事
					実績	改修工事	改修工事	改修工事
		施設課 区民課 庶務課	坂本保育園大規模改修 (実施設計)	改修工事	目標	改修工事	—	—
					実績	改修工事	—	—

施策を構成する行政計画事業の進捗								
	(事業No.) 行政計画事業名	所管課	本事業の取り組み (平成30年度事業量)	計画事業量	年度別 事業計画	令和元年度	令和2年度	令和3年度 (実績は見込み)
1	区有施設の老朽化対策	施設課 区民課 庶務課	金曾木小学校大規模改修 (-)	-	目標	-	-	-
		施設課 区民課 庶務課	田原小学校大規模改修 (-)	-	実績	-	-	-
		施設課 区民課 庶務課	田原幼稚園大規模改修 (-)	-	目標	-	-	-
		施設課 区民課 庶務課	浅草公会堂大規模改修 (-)	実施設計・改修工事	実績	実施設計	改修工事	改修工事
2	入谷地区センターの改築	区民課 高齢福祉課	入谷地区センター改築 (-)	基本計画 基本設計 実施設計 改築工事	目標	基本計画・基本設計	実施設計・改築工事	改築工事
					実績	基本計画・基本設計	実施設計・改築工事	改築工事
3	旧坂本小学校跡地活用	用地・施設 活用担当 文化振興課 スポーツ振 興課	旧坂本小学校跡地活用の検討 (実施)	実施	目標	実施	実施	実施
					実績	実施	実施	実施