

平成28年度 事務事業評価シート

事務事業の概要	事務事業名	忍岡中学校大規模改修					所管	教育委員会 庶務課			
	行政計画	事業NO.	242	計画事業名	区有施設の老朽化対策		事業の開始・終了年度				
	長期総合計画体系	[基本目標] IV-2. 行政経営の推進									
		[小 柱]									
	[施 策]										
	根拠法令等	条例・規則	[法令等名]	台東区教育委員会事務局処務規則第2章第10条							
	事業対象	台東区立忍岡中学校									
	事業目的	安全で良好な教育環境の維持									
	事業内容	忍岡中学校は築後35年以上が経過し、設備の老朽化が進行している。そのため、電気・空調・給排水等の基幹設備の更新を行うとともに、バリアフリー対応や地球環境に配慮するなど、新しい時代に即した教育環境の整備を行う。 平成25年度 忍岡中学校大規模改修実施設計 平成26年度 忍岡中学校仮校舎設置(旧竜泉中学校の耐震工事、内外装等改修工事) 平成27年度 忍岡中学校大規模改修工事(校舎、体育館) 平成28年度 忍岡中学校大規模改修工事(環境整備工事)									
	委託の有無	なし	委託内容								
補助金の有無	国										
事務事業の実績	種 別	指標の名称	(単位)	目標値 (29年度)	25年度	26年度	27年度				
	活動指標	設計・工事(改修工事面積)	m ²	-	設計	-	6,123				
		成果指標	工事進捗率	%	-	0	0	100			
	決算額 (単位:千円)					22,964	253,287	1,496,100			
	事務事業コスト (単位:千円)	人にかかるコスト(人件費など)				1,704	2,626	5,190			
		物にかかるコスト(物件費・維持補修費)				22,964	15,093	27,269			
		その他のコスト(扶助費・補助費など)				0	238,194	1,468,832			
		総経費				24,668	255,913	1,501,291			
	財源項目 (単位:千円)	受益者負担額(使用料・手数料・負担金など)				0	0	0			
		その他特定財源(国や都の支出金・財産収入など)				0	13,271	890,615			
一般財源(区負担額)				24,668	242,642	610,676					
前回評価から改善した事項	なし										
評価の視点	評価	評価の理由									
	必要性	1	校舎棟、体育館棟の改修工事は、計画通り27年度で完了し、28年4月から開設している。環境整備工事(校庭、プール等)は、28年8月をもって完了予定である。								
	効率性	3	工事実施にあたっては、安全性や緊急性を重視し、コストに見合った教育環境の改善が図られている。								
	手段の適切性	4	経年劣化した内外装の改修、電気・給排水等の基幹設備の更新を図るとともに、ユニバーサルデザインの導入や、地域環境や教育環境に配慮した機能面が向上されている。								
	目的達成度	4	限られた予算と時間の中で、計画通り工事が完了している。								
[評価の理由] (区民生活への影響を十分考慮すること)					評価結果	今後の方向性	拡大改善維持縮小廃止・終了				
平成28年度で本工事が完了するため。						廃止・終了					