

平成29年度 事務事業評価シート

事務事業名	蔵前小学校改築					所管	教育委員会 庶務課	
	行政計画	事業NO.	227	計画事業名	蔵前小学校改築	事業の開始・終了年度		
事務事業の概要	長期総合計画体系	[基本目標] Ⅲ-2. 次の世代の育成					[事業開始] 平成28年度	
		[小 柱] (3) 社会を生き抜く力を育てる教育の推進					[終了予定] 平成30年度	
		[施策] ⑤教育環境の整備						
根拠法令等	条例・規則	[法令等名]	台東区教育委員会事務局処務規則第2章第10条					
事業対象	直接的な対象: 台東区立蔵前小学校 最終的な対象: 蔵前小学校在学児童							
事業目的	区南部地域の年少人口は増加傾向にあり、特に蔵前小学校は学齢簿人口及び区の「人口ビジョン」の推計から判断しても既存施設に教室を確保していくことは限界である。そのため、蔵前小学校の教室不足を解消し、安全で良好な教育環境を提供する。							
事業内容	<p>現校舎を改築し、将来の教室需要に的確に対応するとともに、多様な学習・指導方法に柔軟に応えられる教育環境を整備する。</p> <p>平成28年9月～平成29年6月 解体工事 平成29年7月～平成30年12月 改築工事 ※仮校舎(旧柳北小学校): 平成28年9月～平成31年1月(予定)</p>							
委託の有無	一部委託	委託内容	設計業務・地盤調査業務					
補助金の有無	なし							
事務事業の実績	種別	指標の名称	(単位)	目標値(30年度)	26年度	27年度	28年度	
	活動指標	設計・工事(改築工事面積)	m ²	8,980	-	-	設計	
	成果指標	工事進捗率	%	100	-	-	0	
	決算額 (単位: 千円)				-	-	173,337	
	事務事業コスト (単位: 千円)	人にかかるコスト(人件費など)			-	-	5,885	
		物にかかるコスト(物件費・維持補修費)			-	-	73,337	
		その他のコスト(扶助費・補助費など)			-	-	100,000	
		総経費			-	-	179,222	
	財源項目 (単位: 千円)	受益者負担額(使用料・手数料・負担金など)			-	-	0	
		その他特定財源(国や都の支出金・財産収入など)			-	-	0	
一般財源(区負担額)			-	-	179,222			
前回評価から改善した事項	なし							
評価の視点	評価	評価の理由						
	必要性	3	設置者である区の責務として、児童数増加に対応した教育環境の整備は必要不可欠である。					
	効率性	3	学校要望等を考慮し工事の優先順位を設定し、経費節減に努めている。					
	手段の適切性	4	粉じん・振動対策や音の大きい工事であるため、近隣には十分な配慮を行っている。					
	目的達成度	4	実施設計が完了、解体工事も計画通り進んでいる。					
[評価の理由] (区民生活への影響を十分考慮すること)					評価結果	今後の方向性	維持 拡大改善 維持 縮小 廃止・終了	
蔵前小学校の学区域では流入人口の増加に伴い、児童数が増加している。また、区の人口ビジョンによる将来人口推計から、蔵前小学校の児童数は今後も増加傾向が見込まれている。そのため、安全かつ適正規模な教育環境を整備する必要がある。								