

平成29年度 事務事業評価シート

事務事業の概要	事務事業名	玉姫保育園大規模改修					所管	教育委員会 庶務課		
	行政計画	事業NO.	242	計画事業名	区有施設の老朽化対策			事業の開始・終了年度		
	長期総合計画体系	[基本目標] IV-2. 行政経営の推進 [小 柱] [施 策]					[事業開始]		平成 27 年度	
	根拠法令等	条例・規則	[法令等名]	東京都児童福祉施設の設置及び運営の基準に関する条例					[終了予定]	平成 29 年度
	事業対象	直接的な対象:玉姫保育園 最終的な対象:玉姫保育園在園園児								
	事業目的	園舎の耐震化及び老朽が進む建築・設備等の更新を図ることで、園児の安全確保と保育の質の向上を図る。								
	事業内容	都営清川二丁目アパートの耐震工事に合わせ、園舎部分の耐震工事と大規模改修工事を効率的に実施する。 平成28年3月 仮園舎移転 28年度 実施設計、耐震工事(都) 29年度 改修工事 平成30年3月 工事完了(予定)								
	委託の有無	全部委託	委託内容		大規模改修工事実施設計業務					
補助金の有無	国・都									
事務事業の実績	種 別	指標の名称	(単位)	目標値 (30年度)	26年度	27年度	28年度			
	活動指標	設計・工事(改修工事面積)	m ²	734	-	仮園舎移転	実施設計			
	成果指標	工事進捗率	%	100	-	0	0			
	決算額 (単位:千円)				-	9,805	59,880			
	事務事業コスト (単位:千円)	人にかかるコスト(人件費など)			-	1,967	1,783			
		物にかかるコスト(物件費・維持補修費)			-	7,459	48,699			
		その他のコスト(扶助費・補助費など)			-	2,347	11,181			
		総経費			-	11,773	61,663			
	財源項目 (単位:千円)	受益者負担額(使用料・手数料・負担金など)			-	0	0			
		その他特定財源(国や都の支出金・財産収入など)			-	4,674	4,651			
一般財源(区負担額)			-	7,099	57,012					
前回評価から改善した事項	なし									
評価の視点	評価	評価の理由								
	必要性	4	都営清川二丁目アパートに併設する玉姫保育園は竣工から45年が経過し、老朽化が進んでいる。また旧耐震基準で建築された建物であり、耐震補強を含めた大規模改修工事を行う必要がある。							
	効率性	3	都が実施する都営清川二丁目アパートの耐震工事に合わせて改修工事を行うことにより、期間の短縮及び経費の節減が図られている。							
	手段の適切性	4	都営住宅に併設しているため、都の工事と一体的に実施していくことが適切である。							
	目的達成度	2	都の再調査が必要となったため、調査結果をもとにスケジュールを再設定する必要がある。							
[評価の理由] (区民生活への影響を十分考慮すること)				評価結果	今後の方向性	維持				
耐震・改修工事の実施により、園児の安全確保及び保育の質の向上が図られる。					拡大改善 維持 縮小 廃止・終了					