

平成29年度 事務事業評価シート

<b>事務事業名</b>		池之端こどもクラブ大規模改修					所管	教育委員会 庶務課			
<b>事務事業の概要</b>	行政計画	事業NO.	242	計画事業名	区有施設の老朽化対策			事業の開始・終了年度			
	長期総合計画体系	[基本目標] IV-2. 行政経営の推進 [小 柱] [施 策]					[事業開始]			平成 28 年度	
	根拠法令等	条例・規則	[法令等名]	東京都台東区こどもクラブ条例、東京都台東区放課後児童健全育成事業の設備及び運営の基準に関する条例					[終了予定]	平成 29 年度	
	事業対象	直接的な対象:池之端こどもクラブ 最終的な対象:池之端こどもクラブ登録児童									
	事業目的	老朽化の進む建築・設備等の更新を行うことにより、児童の安全確保と育成の向上を図る。									
	事業内容	電気・空調・給排水等の基幹設備の更新を図るとともに、児童の安全と質的な環境向上のため、大規模改修工事を実施する。 平成28年度 実施設計 平成29年度 改修工事 平成30年3月 工事完了									
	委託の有無	全部委託	委託内容	設計業務							
	補助金の有無	都									
<b>事務事業の実績</b>	種 別	指標の名称	(単位)	目標値 (30年度)	26年度	27年度	28年度				
	活動指標	設計・工事(改修工事面積) ※児童館含む	m <sup>2</sup>	580	-	-	設計				
	成果指標	工事進捗率	%	100	-	-	0				
	決算額	(単位:千円)			-	-	703				
	事務事業コスト (単位:千円)	人にかかるコスト(人件費など)			-	-	1,783				
		物にかかるコスト(物件費・維持補修費)			-	-	704				
		その他のコスト(扶助費・補助費など)			-	-	0				
		総経費			-	-	2,487				
財源項目 (単位:千円)	受益者負担額(使用料・手数料・負担金など)			-	-	0					
	その他特定財源(国や都の支出金・財産収入など)			-	-	352					
	一般財源(区負担額)			-	-	2,135					
前回評価から改善した事項	なし										
<b>評価の視点</b>	評価	評価の理由									
	必要性	3	池之端こどもクラブ(池之端児童館併設)は建築後38年以上が経過し、建物・設備の老朽化が進行している。そのため、区の責務として計画的に大規模改修を実施し、施設環境を改善していく必要がある。								
	効率性	3	工事実施にあたっては、施設の劣化具合、安全性や緊急性を重視しながら経費節減に努めている。								
	手段の適切性	4	経年劣化した内外装の改修、電気・給排水等の基幹設備の更新、耐震工事を総合的に勘案した設計が、専門的な視点から適切に提案されている。								
	目的達成度	4	計画通りに実施設計は完了している。								
[評価の理由] (区民生活への影響を十分考慮すること)				評価結果	今後の方向性	拡大 改善 維持 縮小 廃止・終了					
騒音や粉じん対策等、周囲の環境に最大限配慮しながら、計画どおり工事を進める必要がある。					維持						