

平成30年度 事務事業評価シート

事務事業名		玉姫こどもクラブ大規模改修				所管	教育委員会 庶務課			
事務事業の概要	行政計画	事業NO.	249	計画事業名	区有施設の老朽化対策		事業の開始・終了年度			
	長期総合計画体系	[基本目標] IV-2. 行政経営の推進					[事業開始] 平成27年度			
		[小 柱]					[終了予定] 平成30年度			
		[施 策]								
	根拠法令等	その他		[法令等名]	なし					
	事業対象	直接の対象 : 玉姫こどもクラブ 最終的な対象 : 玉姫こどもクラブ登録児童								
	事業目的	耐震化及び老朽が進む建築・設備等の更新を行うことにより、児童の安全確保と機能向上を図る。								
事業内容 [29年度]	都営清川二丁目アパートの耐震工事に合わせ、こどもクラブ部分の耐震工事と大規模改修工事を効率的に実施する。 平成28年3月 仮クラブ移転 28年度 実施設計、耐震工事(都) 29年度 耐震工事(都)の設計変更に伴う工期延長により、区工事の延期 30年度 改修工事 平成31年3月 工事完了									
委託の有無	一部委託		委託内容	実施設計修正業務						
補助金の有無	国・都									
事務事業の実績	種 別	指標の名称		単位	31年度 目標値	27年度 実績	28年度 実績	29年度 実績 目標値 達成率		
	活動指標	工事(改修工事面積)		m <sup>2</sup>	—	仮施設移転	実施設計	未実施	工事完了	—
		成果指標		工事進捗率	%	—	—	—	0	100
	決算額 (単位:千円)					27年度		28年度		29年度
	事務事業コスト (単位:千円)	人にかかるコスト(人件費など)				9,805		4,380		3,441
		物にかかるコスト(物件費・維持補修費)				1,180		1,783		670
		その他のコスト(扶助費・補助費など)				535		3,559		3,277
		総経費				173		822		164
	財源項目 (単位:千円)	受益者負担額(使用料・手数料・負担金など)				0		0		0
		その他特定財源(国や都の支出金・財産収入など)				344		2,121		304
一般財源(区負担額)				1,544		4,043		3,807		
前回評価から29年度に改善した事項	都の耐震工事延長を受け、区工事のリスケジュールを行った。									
評価の視点	評価	評価の理由								
	必要性	1	都の耐震工事にあわせ、区として施設を保全すべく本事業で保育環境の整備を進めてきたが、平成30年度で事業終了となる。							
	効率性	3	都の耐震工事にあわせて改修工事を行うことにより、経費の節減が図られている。							
	手段の適切性	4	都営住宅と併設のため、都の工事と一体的に実施していくことが適切である。							
目的達成度	1	都の耐震工事が延長になったため、平成29年度は工事を実施できなかった。								
[総合評価] ※上記4つの視点を踏まえ、事業全体を評価。区民生活への影響を十分考慮すること。						今後の方向性				
大規模改修工事が延期になったものの、スケジュールを再調整し、平成30年度に改修工事を実施し、事業終了予定である。						廃止・終了		拡大改善維持縮小 廃止・終了		