


土地区画整理事業に係る取組状況について

1 経過

令和6年10月～ 旧下谷小学校基礎等解体・土壌入替
11月 旧下谷小学校街区北西の道路拡幅用地の取得
7年 6月 旧下谷小学校街区北西の木造倉庫解体

2 旧下谷小学校跡地の警視庁換地等の整地

警視庁換地及び警視庁への売却予定地等について、令和6年度から基礎等解体・土壌入替を進めており、令和7年9月末に整地が完了する予定である。



3 換地計画認可申請

本事業の換地計画については、現在、施行協定に基づく認可を申請しており、令和7年9月末頃の認可を予定している。

4 警視庁への土地売却

区と警視庁で締結した施行協定に基づき、上野警察署庁舎の移転改築に要する敷地面積の確保のため、旧下谷小学校跡地の一部363.85㎡を警視庁に売却する。

5 講堂付近の整地

令和7年9月上旬より、埋蔵文化財調査及び講堂基礎解体を順次実施し、令和8年3月末に整地が完了する予定である。

6 今後の予定

令和7年	9月末	換地計画認可
	11月	警視庁との土地売買契約
令和8年	3月末	講堂付近の整地完了