

道路改良工事の工期延伸について

1 整備概要

老朽化した舗装や、排水施設の整備等の改良工事を行い、道路を良好に維持する。

(1) 事業名：道路の舗装改良、掘削道路復旧

(2) 工事箇所：

① 千代田区外神田五丁目6番地先～台東区上野三丁目6番地先

② 台東区東上野五丁目2番地先～東上野五丁目5番地先



■ 工事箇所

(3) 施工延長：

① 約150m

② 約130m

(4) 工事内容：

①・② 車道舗装、排水施設、交通安全施設等

2 変更内容

① 占用企業者（東京ガス(株)、東日本電信電話(株)）との工事内容の調整の結果、占用物件の仕様が特殊であり、道路工事に伴う調整工事に想定以上の時間を要する見込みとなったため、工事期間を変更する。

② 沿道との調整が難航し、当初想定より、工事の施工日時について制限を受けることとなったため、工事期間を変更する。

3 工事期間（予定）

- ① ・当初：令和6年11月19日～令和7年3月25日
・変更後：令和6年11月19日～令和7年5月23日
- ② ・当初：令和6年11月18日～令和7年3月25日
・変更後：令和6年11月18日～令和7年5月23日

4 事業費

- ① ・契約金額：37,180千円
・令和6年度支出済額（前払金）：14,800千円
- ② ・契約金額：33,330千円
・令和6年度支出済額（前払金）：13,300千円

5 補正予算額（案）

- ① 繰越明許費：22,380千円
- ② 繰越明許費：20,030千円